



COMUNE DI MENDICINO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. Settoriale 7000027

REGISTRO GENERALE n.134/2025 del 09/05/2025

OGGETTO: Lavori di "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA' ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA - VIA PAPA GIOVANNI XXIII", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mensa, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N° 2



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

CUP: G68H22000580006

CIG: A00229173E

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 9 del 12 agosto 2024;

PREMESSO CHE:

- il Ministro dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1- Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;
- con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 2 dicembre 2021, n. 471, sono stati approvati gli schemi di n. 4

avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

- in data 2 dicembre 2021, prot. n. 48038, è stato emanato avviso pubblico per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- quest'Amministrazione Comunale ha inteso partecipare a suddetto Avviso Pubblico mediante apposito sistema informativo, trasmettendo la proposta progettuale relativa all'intervento "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA- VIA PAPA GIOVANNI XXIII" dell'importo complessivo di € 287.200,00;
- il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale relativa all'intervento di "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA- VIA PAPA GIOVANNI XXIII" con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 29 dicembre 2022, n. 111;
- l'Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Mendicino, regola i rapporti di attuazione, gestione, e controllo relativi al progetto di "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA- VIA PAPA GIOVANNI XXIII", CUP G68H22000580006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, avente ad oggetto: "AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA- VIA PAPA GIOVANNI XXIII" per un importo complessivo pari ad € 287.200,00, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 25/08/2022;
- con determinazione del Settore LL.PP. n. 44 del 30/05/2023 veniva conferito l'incarico per la redazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione all'Operatore Economico Ing. Giuseppe Prezioso con sede in via Don Minzoni, 80 - 87036 Rende (CS), P.IVA: 02729130787;
- con determinazione del Settore LL.PP. n. 53 del 13.07.2023 veniva conferito l'incarico per la redazione della relazione geologica e per le indagini geologiche nell'ambito dell'intervento di che trattasi al Dott. Geologo Matteo Colucci, codice fiscale CLC MTT 90P15 D086B;
- il progetto Esecutivo, consegnato dal professionista incaricato di cui in precedenza e composto da tutti gli elaborati previsti dal codice dei contratti per un importo complessivo di € 287.200,00, è stato approvato con Determinazione del Settore LL.PP. n. 55 del 04.08.2023;
- con Determinazione a Contrarre del Settore LL.PP. n. 56 del 04.08.2023 è stata indetta una procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36 del 2023 tramite la piattaforma telematica della CUC Serre raggiungibile al seguente link: <https://cucserre.traspare.com/>;
- con Determinazione del Settore LL.PP. n. 62 del 30/08/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **"AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA ROSARIO PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSO LOCALE MENSA - VIA PAPA GIOVANNI XXIII"**, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mensa, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, in favore della ditta "AL.IT. COSTRUZIONI SRL" con sede in Rende (CS) Via Catanzaro, 6, P.IVA 02695810784 che ha presentato la migliore offerta economica con un ribasso percentuale nella misura del 14,215% (quattordicivirgoladuecentoquindici per cento), per un importo di aggiudicazione pari ad € 200.852,00 oltre IVA al 10% di cui € 133.629,10 per lavori ed € 60.727,90 per oneri relativi alla manodopera (non soggetti a ribasso), a cui vanno aggiunti € 6.495,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), tutte somme ovviamente oltre IVA al 10%;

ACCERTATO CHE:

- in data 28/11/2023 sono stati consegnati i lavori all'impresa esecutrice per come risulta dal Verbale di Consegna (d'urgenza) sotto riserve di legge redatto in pari data, sottoscritto dalla suddetta Ditta e dal Direttore dei Lavori;
- in data 14/12/2023 è stato sottoscritto tra il Comune di Mendicino e l'appaltatore "AL. IT COSTRUZIONI S.R.L." il contratto d'appalto Rep. n. 5 del 14/12/2023;
- in data 04/12/2023 è stato redatto il Verbale N. 1 di Sospensione dei Lavori disposta dal Direttore dei Lavori per approvvigionamento del materiale e per avverse condizioni atmosferiche;
- in data 31/01/2024 è stato redatto il Verbale N. 1 di Ripresa dei Lavori disposta dal Direttore dei Lavori constatato che sono state rimosse le cause che impedivano la regolare prosecuzione dei lavori, stabilendo l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 23/07/2024;

CONSIDERATO CHE:

- con nota acquisita al tramite Pec del 02/02/2024, la Ditta esecutrice "AL.IT. COSTRUZIONI SRL" ha richiesto il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente, e con successiva nota il RUP ha autorizzato l'erogazione dell'anticipazione per come previsto dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 36 del 2023 per una quota pari al 20% del valore contrattuale, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa;
- l'Impresa "AL.IT. COSTRUZIONI SRL" ha trasmesso la Polizza Fidejussoria n. 2024/13/6674664, rilasciata da Italiana Assicurazioni Ag. 721 Commenda di Rende in data 02/02/2024 per l'importo di € 41.175,00;

ATTESO CHE:

- in data 08/02/2024 l'Impresa Appaltatrice AL. IT. COSTRUZIONI SRL con sede in Rende (CS) Via Catanzaro n. 6 - P.IVA n. 02695810784, a mezzo PEC, comunicava alla Direzione dei Lavori e per conoscenza al RUP dei lavori in oggetto, che in fase di realizzazione degli scavi di sbancamento necessari per la realizzazione delle fondazioni relative alla costruzione dei locali mensa annessi all'edificio scolastico esistente, era stata riscontrata la presenza di travi in c.a. al di sotto del piano di calpestio del cortile esterno. Tale ritrovamento non consentendo la regolare prosecuzione dei lavori ha richiesto la contestualmente sospensione dei lavori avvenuta in data 12/02/2024 mediante la redazione del Verbale N. 2 di Sospensione dei Lavori disposta dal Direttore dei Lavori in pari data;
- l'Ing. Giuseppe Prezioso, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto ha chiesto per le vie brevi al RUP per i lavori in oggetto, suggerimenti per la corretta procedura da intraprendere per la pacifica risoluzione dell'anzidetta problematica;
- congiuntamente si è deciso di redigere una Perizia di Variante in Corso d'Opera nei limiti della somma finanziata e senza ovviamente variazione di spesa, da sottoporre all'autorizzazione da parte degli uffici Unità di Missione per il PNRR preposti del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- al fine di redigere e illustrare in maniera esauriente la problematica riscontrata, sono stati necessari più e più sopralluoghi tecnici allo scopo di studiare ed escogitare una valida soluzione tecnica alternativa anche e soprattutto considerando l'aspetto strutturale oltre che quello economico, ossia la risoluzione della problematica in oggetto con la minore somma possibile;
- in data 28/05/2024 è stata trasmessa a mezzo PEC dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Prezioso al

Responsabile LL.PP. la richiamata Perizia di Variante in Corso d'Opera;

- in data 04/06/2024 il Responsabile LL.PP. ha trasmesso a mezzo della piattaforma telematica Futura agli uffici dell'Unità di Missione per il PNRR preposti del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- in data 08/08/2024 gli uffici dell'Unità di Missione per il PNRR preposti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a mezzo sempre della piattaforma telematica Futura, al fine di completare l'istruttoria in parola, hanno chiesto che la Perizia di Variante in Corso d'Opera N.1 fosse preliminarmente approvata con apposito atto della Giunta Comunale e successivamente trasmessa, insieme a tutti gli elaborati allegati;

ACCERTATO CHE:

- con Determinazione del Settore Lavori Pubblici N. 19 del 18.04.2024, è stato deciso di approvare e liquidare in favore dell'impresa appaltatrice "AL.IT. COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784 - giusta fattura n. 5PA del 05/02/2024 per un importo pari ad € 40.170,40 oltre IVA al 10% pari a € 4.017,04 per un importo complessivo di € 44.187,44 quale quota di anticipazione del 20% sull'importo di contratto, relativo ai lavori di "Ampliamento dell'edificio scolastico in località Rosario per la costruzione di annesso locale mensa - Via Papa Giovanni XXIII";
- in data 22/10/2024 è stato effettivamente emesso il mandato di pagamento n. 889 del 22/10/2024 dell'importo complessivo di € 44.187,44 che comprendono € 40.170,40 per lavori ed € 4.017,04 per IVA al 10%, all'impresa appaltatrice "AL.IT. COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784 - a saldo della fattura n. 5PA del 05/02/2024 relativa alla quota di anticipazione del 20% sull'importo di contratto ed afferente i lavori di "Ampliamento dell'edificio scolastico in località Rosario per la costruzione di annesso locale mensa - Via Papa Giovanni XXIII";

CONSIDERATO CHE:

- in data 03/10/2024 è stato redatto il Verbale N. 2 di Ripresa dei Lavori disposta dal Direttore dei Lavori constatato che sono state rimosse le cause che impedivano la regolare prosecuzione dei lavori;
- in data 17/12/2024 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 è stata approvata la Perizia di Variante in Corso d'Opera N.1 redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 nei limiti della somma finanziata e senza ovviamente variazione di spesa, come richiesta da parte degli uffici Unità di Missione per il PNRR preposti del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- in data 21/01/2025 con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 6 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori N. 1 a tutto il 19/12/2024 corredato dal libretto delle misure lavori N. 1, dal registro di contabilità lavori N. 1, dal sommario del registro di contabilità lavori N. 1 relativo ai lavori di "Ampliamento dell'edificio scolastico in località Rosario per la costruzione di annesso locale mensa - Via Papa Giovanni XXIII" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Prezioso ed il Certificato di Pagamento n° 1 redatto dal RUP Ing. Roberto Greco per la contabilità ordinaria che certifica un credito in favore della Ditta "AL. IT. COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Catanzaro n. 6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 68.916,08 (sessantottomilanovecentosedici/08) oltre iva al 10 % pari ad € 6.891,61 per un totale di € 75.807,69;
- in data 20/02/2025 la richiamata Perizia di Variante in Corso d'Opera N.1 approvata con Deliberazione dalla Giunta Comunale n. 74 del 17/12/2024 è stata trasmessa al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) quale Ente finanziatore dell'intervento in oggetto, per mezzo di apposita piattaforma telematica dedicata (Futura) per il riconoscimento e successivo accreditamento delle somme;

ATTESO che in data 05/03/2025 con nota assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 2058 il Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Prezioso ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori N. 2 a tutto il 03/03/2025 relativo ai lavori di "Ampliamento dell'edificio scolastico in località Rosario per la costruzione di annesso locale mensa - Via Papa Giovanni XXIII" composto dai seguenti elaborati:

- Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 03/03/2025;
- Libretto delle misure lavori N. 2;
- Registro di contabilità lavori N. 2;
- Sommario del Registro di Contabilità lavori N. 2;

CONSIDERATO che in data 07/03/2025 è stato emesso il Certificato di Pagamento N. 2 relativo ai lavori di “Ampliamento dell'edificio scolastico in località Rosario per la costruzione di annesso locale mensa - Via Papa Giovanni XXIII” redatto dal RUP Ing. Roberto Greco, per la contabilità ordinaria comprensivo di oneri per la sicurezza, pari ad € 74.007,65 (settantaquattromilasette/65) oltre IVA al 10 % pari ad € 7.400,77 per un totale complessivo di € 81.408,42;

VISTA la fattura n.4PA del 07.03.2025 della ditta “AL.IT. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784” dell'importo complessivo di € 81.408,42 di cui € 74.007,65 per imponibile ed € 7.400,77 per IVA al 10%;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della Ditta “AL. IT. COSTRUZIONI SRL” con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784, Durc On Line prot. n.INAIL_48046546 con validità fino al 29/06/2025;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DI DARE ATTO che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO, inoltre, il D.Lgs. n. 190/2012 - art. 1 comma 32, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, sull'assolvimento dell'obbligo di pubblicità sul sito istituzionale e nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 - art. 8 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni del sito istituzionale -, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune;

CONSIDERATO che a far data dal 01.04.2025, in coerenza con la nota prot. 2916 del 31.03.2025 con la quale si richiedeva la destituzione dall'incarico di P.O., per la quale si è in attesa di riscontro, si sottoscrive questo atto al solo fine di garantire la continuità della azione amministrativa;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione sono stati apposti:

- a) Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000;
- b) Il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- c) Il visto di compatibilità monetaria di cui all'art. 9, c. 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/09, rilasciato dal responsabile di servizio;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente trascritta;

1) DI APPROVARE:

- a. lo Stato di Avanzamento dei Lavori N.2 a tutto il 03/03/2025 corredato dal libretto delle misure lavori N.2, dal registro di contabilità lavori N. 2, dal sommario del registro di contabilità lavori N.2 e relativo ai lavori di “Ampliamento dell'edificio scolastico in località Rosario per la costruzione di annesso locale mensa - Via Papa Giovanni XXIII” redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Prezioso in favore della Ditta “AL. IT. COSTRUZIONI SRL” con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784;
- b. il Certificato di Pagamento n°2 redatto dal RUP Ing. Roberto Greco per la contabilità ordinaria comprensivo di oneri per la sicurezza è pari ad € 74.007,65 (settantaquattromilasette/65) oltre IVA al 10 % pari ad € 7.400,77 per un totale di € 81.408,42;

2) DI APPROVARE la fattura n.4PA del 07.03.2025 della ditta “AL.IT. COSTRUZIONI SRL” con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784 dell'importo complessivo di € 81.408,42 di cui € 74.007,65 per imponibile ed € 7.400,77 per IVA al 10%;

3) DI LIQUIDARE, previa verifica della regolarità contributiva, la somma di € **81.408,42** comprensivi

- di € 74.007,65 per imponibile ed € 7.400,77 per IVA al 10%, relativa alla fattura n.4PA del 07.03.2025 emessa dalla ditta "AL.IT. COSTRUZIONI SRL" con sede in Via Catanzaro n.6 - 87036 Rende (CS) P.IVA n. 02695810784;
- 4) **DI PROCEDERE** al versamento a **SALDO** dell'anzidetta fattura presentata previa autorizzazione del summenzionato Organo Straordinario di Liquidazione;
 - 5) **DI IMPUTARE** la somma di € **81.408,42** sulla missione 1 Programma 6 titolo 2 Capitolo 05000.025.0 Impegno di Spesa n. 514/2023;
 - 6) **DI DARE ATTO** che per il monitoraggio della presente procedura è assegnato il seguente codice **CUP: G68H22000580006**
 8. **DI DARE ATTO** che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il Codice Identificativo di Gara **CIG n. A00229173E;**
 9. **DI DARE ATTO** che per il presente intervento il RUP è l'Ing. Roberto Greco;
 10. **DI DISPORRE** ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line così come previsto dalla normativa vigente in materia;
 11. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) quale Ente finanziatore dell'intervento in oggetto, tramite apposita piattaforma telematica dedicata (ReGis);
 12. **DI DARE ATTO** dell'avvenuto rispetto del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, che prevede il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 - del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;
 13. **DI DARE ATTO** inoltre, che è stato accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 14. **DI DARE ATTO** che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 50/2016;
 15. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo pretorio comunale, dove resterà per giorni quindici, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
 16. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento comunale, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, che possono incidere sul presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Roberto Greco

Il Responsabile del Servizio
LAVORI PUBBLICI
ROBERTO GRECO